

Karlino dnia 24.07.2013 r.

Protokół z wizji lokalnej

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie”

W dniu 22 lipca 2013 r. w miejscowości Karścino od godziny 10:00 do godziny 10:45 przeprowadzono wizję lokalną w terenie inwestycji pn. **Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie**, której celem było zaznajomienie Wykonawców w z warunkami lokalowymi oraz pracochłonnością w/w inwestycji.

Na spotkanie zjawili się przedstawiciele dwóch Wykonawców, których z ramienia inwestora oprowadził Rafał Fitek i Paweł Filipowicz

W trakcie wizji zadano następujące pytania:

Pytanie 1

W jaki sposób wykonać przyłącza do projektowanego budynku zaplecza?

Odpowiedź 1

Przyłącze wodociągowe, sanitarne oraz elektryczne wykonać zgodnie z załączonym projektem technicznym zamiennym z lipca 2012 r.

Pytanie 2

W SIWZ wskazane jest powierzchnia z kostki brukowej betonowej, co składa się na powyższą pozycję.

Odpowiedź 2

Zgodnie z projektem zamiennym z lipca 2012 roku Wykonawca w ofercie ma skalkulować wykonanie 560 m² nawierzchni z kostki brukowej oraz 240 m bieżących krawężników a powyższe elementy składają się następująco powierzchnię:

1. Parking o powierzchni 20 x 11 m = 220 m
2. Droga dojazdowa do budynku 40 x 5 m = 200 m
3. Chodnik o wymiarach 24 x 10 m pomniejszony o wybudowany budynek o wymiarach 6,15 x 16 m = 240 - 98,4 = 140 m

Pytanie 3

W opisie przedmiotu zamówienia widnieje pozycja wysiew trawy. Co jest rozumiane pod tym pojęciem?

Odpowiedź 3

W ramach zamówienia Wykonawca winien skalkulować w ofercie wykonanie nawierzchni z trawy wysiewanej na powierzchni 300 m² z jednoczesnym dowiezieniem ziemi urodzajnej, plantowaniem i wałowaniem o grubości warstwy nie mniejszej niż 5 cm.

Pytanie 4

W jaki sposób zamontować lustra w budynku zaplecza.

Odpowiedź 4

Lustra w budynku zaplecza zamontować za pomocą kleju na powierzchnie płytek glazury.

Pytanie 5

Proszę o podanie ilości oraz rodzaju stolarki okiennej i drzwiowej w budynku zaplecza.

Odpowiedź 5

W ramach zamówienia Wykonawca winien skalkulować dostawę i montaż 5 okien PCW jednokomorowych o łącznej powierzchni 1,5 m² oraz 2 okna PCW jednokomorowe o łącznej powierzchni 2,963. Szczegółowe wymiary okien i ich umiejscowienie wskazane jest na rys. nr 2 w Projekcie Budowlanym. Okna dostarczone na budowę mają mieć kolor brązowy.

Jednocześnie Wykonawca winien skalkulować w ofercie dostawę i montaż 4 sztuk drzwi aluminiowych zewnętrznych o wymiarach 900/2000 mm w kolorze brązowym z termoizolacją. Wykonawca winien również skalkulować w ofercie dostawę i montaż 8 drzwi wewnętrznych w kolorze brązowym z wypełnieniem na stelażu „Plaster miodu”.

Na tym zakończono protokół i podpisano

PODINSPEKTOR

ds. inwestycji / rozwoju gminy

1.....

Rafał Fitek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

2... Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska

Paweł Filipowicz